



RECIBIDO



08 MAR. 2024

Cd. Juárez, Chihuahua, a 8 de marzo del 2024

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
CD. JUÁREZ, CHIH.

Daniel González García
Director de Obras Públicas
PRESENTE. –

**C.C.P Consejo Consultivo de Participación
Ciudadana del municipio de Juárez**

Por medio de la presente, las y los vecinos de la colonia Valle Diamante solicitan de la intervención de la dependencia a su cargo para realizar una supervisión de obra urgente de la calle Yucatán, la cual actualmente se está pavimentando a través de presupuesto participativo con la clave de obra **OP-214-2023**.

La obra en cuestión se encuentra en etapa de pavimentación y presenta lo siguiente:

- Fisuras en distintos puntos de unión entre secciones del concreto hidráulico a lo largo y ancho de la calle.
- También fue posible identificar que la superficie que recibe al pavimento de concreto no está debidamente compactada y no cuenta con la capa sub base de 20 cm de espesor con material de banco como lo indica el concepto **No. 56**.
- Se encontró basura y material de obra dentro de los pozos de absorción recién construidos como parte de la obra complementaria.
- Y a su vez se encontro un pozo de visita también recientemente construido con una importante cantidad de escombros obstruyendo la instalación sanitaria.

Todo esto preocupa a la comunidad, y genera cuestionamientos del Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra conformado por vecinas y vecinos de la calle, respecto a los procesos de obra señalados en el catálogo de conceptos y en el proyecto ejecutivo, por lo que se considera pertinente solicitar una reunión en la que se encuentren presentes la comunidad, el supervisor de obra de la dependencia a su cargo, y el contratista responsable de la obra. Además, solicitamos el acceso a la siguiente información:

Plan Estratégico de Juárez, A.C - Red de Vecinos
Av. 20 de noviembre, col. El Colegio. Ciudad Juárez, Chihuahua, 32310
Tel. 656-6-25-06-40 y 656-6-25-06-45

- Un original y copia de las pruebas de resistencia del concreto y evidencia de que se utilizó concreto MR=42.5 Kg/cm²
- Evidencia fotográfica (correspondiente a esta obra) que avale el proceso del tratamiento de terracerías (Concepto No 55), la construcción de la capa sub base de 20 cm con material de banco (Concepto No 56), el refuerzo en juntas longitudinales, juntas de expansión, juntas de contracción con barra y de contracción sin barra, proceso de curado y descimbrado pertinente, sellos en juntas y todo lo necesario para una correcta ejecución del trabajo (Concepto No. 57).

Lo anterior en apego a nuestro derecho de acceso a la información, el cual buscamos ejercer para garantizar la calidad de una obra que hemos buscado durante muchos años, y que estamos seguros, que de realizarse de la manera correcta, beneficiará ampliamente a nuestra comunidad.

Adjunto al documento se anexa el mapa con la ubicación y fotografías de las irregularidades identificadas.

Agradecemos la atención que se sirvan prestar al presente, y quedamos en espera de su pronta respuesta por esta misma vía.

ATENTAMENTE.



Salvador Ontiveros Villegas

Vecina de la colonia e integrante del Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra y promovente
del proyecto
656 573 9099



Cecilia Mariel Martínez Lozano
Coordinadora Participación Comunitaria de Red de Vecinos







