

Cd. Juárez, Chihuahua, a 07 de junio del 2024

Daniel González García
Director General de Obras Públicas
PRESENTE. –

**C.C.P Consejo Consultivo de Participación
Ciudadana del municipio de Juárez**

Por medio de la presente, las y los vecinos de la colonia Valle Diamante que suscribimos este documento, comparecemos con el carácter de habitantes de esta ciudad y promotores y beneficiarios del proyecto “TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. YUCATÁN (ETAPA I)” que resultó, entre otros, ganador en el concurso Presupuesto Participativo 2023, a solicitar que en breve término y por escrito, conforme lo señalan los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Constitución local, que se nos responda en breve término y por escrito la siguiente petición:

Pedimos a esa Dirección a su cargo que no se reciba ni se finiquite la obra con clave OP-214-2023 derivada del proyecto ganador antes señalado, y que tiene por objeto a la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Yucatán hasta que se resuelvan los faltantes y deficiencias que se exponen a continuación.

La comunidad a través de los comités de vigilancia de obra ha identificado una serie de conceptos descritos, calculados y cotizados en el catálogo de conceptos de obra que no fueron ejecutados en campo. **Por lo que requerimos igualmente respuesta respecto a los siguientes conceptos omitidos:**

- **Concepto 1.1:** Reubicación de poste de C.F.E. de media tensión. Costo: 50,143.02 \$
- **Concepto 4.20:** Perfilado con cortadora de Disco para marcar línea guía para invidentes en banquetas de concreto existentes. Dos líneas de 1cm de ancho por

RECIBIDO

10 JUN. 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
CD. JUÁREZ, CHIH.

½" de profundidad, separadas a 10.00 cm entre sí, en el sentido longitudinal, al centro de la banqueta, evitando obstáculos. Incluye: Trazo y maniobras. Costo: 1,320.48 \$.

Conforme a la contabilización realizada por el Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra representado por el C. **Salvador Ontiveros Villegas** de los elementos contemplados en las partidas de **Tomas y descargas, Pavimentación e Imagen Urbana** del mismo catálogo de conceptos, se identificaron, además de lo anterior, conceptos en donde fueron ejecutados o instalados menos metros cuadrados o piezas de las indicadas en el documento antes mencionado:

- **Concepto 2.2.1** *Suministro y colocación de toma domiciliaria de 6.00 m de longitud y ½" de diámetro con tornillería de acero inoxidable de diámetro mayor a los 13mm. Válvula de inserción de ½", conectores de ½" y llave de banqueta de ½". Incluye: excavación y relleno compactado al 95% de su PVSM.* En este concepto se tiene contemplado la instalación de 5 tomas y **solo se identificaron 2.** lo que resulta en un remanente de 10,117.44 pesos en total.
- **Concepto 2.2.3** *Suministro y colocación de Descarga Domiciliaria con tubería de PVC SDR-35 de 6" de diámetro y 7.00m de longitud a tubería de 8" con codo de 45° x 6", Tee - Yee 8" x 6". Incluye excavación, afine, compactación manual de la Plantilla y relleno compactado al 95% de su PVSM.* En este concepto se tiene contemplado la instalación de 5 tomas y **solo se identificaron 3.** lo que resulta en un remanente de 13,254.64 pesos en total.
- **Concepto 3.8** *Construcción de losa de Concreto de 15cm de espesor de un MR=42.5 kg/cm² con tamaño máximo del agregado de 1½" y un revenimiento de 8 cm (+/- 2) al colado reforzada con fibra de Polipropileno a razón de 1.0 kg/m³...*

En este concepto se tiene contemplada la construcción de 1,137m² y **solo se identificaron un aproximado de 1,077m²,** lo que resulta en un remanente de aproximadamente 51,940.80 pesos.

- **Concepto 4.8** *Suministro y colocación de caja de banqueta de Concreto y Tapa Metálica para Agua Potable nueva. Incluye excavación manual, plantilla de concreto simple de un f'c=150 kg/cm² (hecho en Obra) de 8 cm de espesor, relleno*

*compactado manual y nivelación conforme a nivel de Banquetas. En este concepto se tiene contemplado la instalación de 5 cajas de banqueta y **solo se identificaron 2.** lo que resulta en un remanente de 3,774.21 pesos en total.*

- **Concepto 4.9** *Suministro y colocación de registro sanitario a base de un codo de PVC SDR-35 de 6" de 45° una Tee-Yee de PVC SDR-35 de 6" un tapón registro roscado de 6", 1.00 m de tubo de PVC SDR-35 de 6", una reducción de PVC de 6" a 4" y 1.50 m de tubería de PVC sanitario de 4" Incluye pegamento, excavación manual y relleno compactado. En este concepto se tiene contemplado la instalación de 5 registros y **solo se identificaron 3.** lo que resulta en un remanente de 6,771.64 pesos en total.*
- **Concepto 4.17A** *Suministro de guía podo táctil para invidentes modelo CPM-LNA (cuadro de dirección) de 30x30 cm, 5 cm de textura y 12 mm de base, color amarillo, fabricadas en concreto polimérico, incluye: preparación de la superficie humectando, compactando y nivelando el suelo, asentar con mortero cemento-arena 1:3, previamente humedecer la loseta para una correcta adherencia, colocar, alinear y nivelar las piezas, junteando a hueso, sellar juntas laterales y juntas entre losetas a base de lechada de grout, dejar secar por 24 horas antes de abrir al tráfico y limpieza con agua y jabón común para eliminar residuos, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. En este concepto se tiene contemplada la instalación de 148 piezas, sin embargo **solo fueron colocadas 130 piezas** lo que resulta en un remanente de 10,378.44 pesos en total*
- **Concepto 4.17B** *Suministro de guía podo táctil para invidentes modelo CPM-LNA (cuadro de Advertencia) de 30x30 cm, 5 cm de textura y 12 mm de base, color amarillo, fabricadas en concreto polimérico, incluye: preparación de la superficie humectando, compactando y nivelando el suelo, asentar con mortero cemento-arena 1:3, previamente humedecer la loseta para una correcta adherencia, colocar, alinear y nivelar las piezas, junteando a hueso, sellar juntas laterales y juntas entre losetas a base de lechada de grout, dejar secar por 24 horas antes de abrir al tráfico y limpieza con agua y jabón común para eliminar residuos, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. El concepto contempla la instalación de 36 piezas, sin embargo **faltaron 9 piezas por colocar** lo que resulta en un remanente de 5,189.22 pesos en total*

Todos estos conceptos dan como resultado un total de 152,889.89 pesos como remanente de la obra.

Por último las losas y firmes de concreto de la pavimentación y banquetas presentan fisuras a lo largo de toda la calle. Por lo que la comunidad solicita que se comparta: Un original y copia de las pruebas de resistencia del concreto y las pruebas de compactación y tratamiento de las terracerías y capa sub base al 95% de su P.V.S.M. según lo indicado en el catálogo de conceptos, además de las exigencias expuestas al inicio de este documento.

Estas situaciones preocupan al Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra conformado por vecinas y vecinos de la calle, ya que los procesos de obra señalados en el catálogo de conceptos y en el proyecto ejecutivo están siendo omitidos o mal ejecutados, por lo que se extiende esta exigencia respaldada por el contrato de obra pública buscando que se atiendan las problemáticas y se les dé solución lo antes posible.

Lo anterior en apego a nuestro derecho de participación ciudadana, así como al equipamiento e infraestructura urbana que está a su cargo garantizar.

Los y las suscritas hemos buscado durante muchos años esta obra y que se haga con calidad, por lo que estamos seguros, que de realizarse de la manera correcta, beneficiará ampliamente a nuestra comunidad.

Adjuntamos a este escrito el mapa con la ubicación y fotografías de las irregularidades identificadas.

Agradecemos la atención que se sirvan prestar al presente, y quedamos en espera de su pronta respuesta.

Señalamos como representante común para todos los efectos relacionados con el presente escrito a el **C. Salvador Ontiveros Villegas**, Vecino de la colonia e integrante del **Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra**, con teléfono **656 573 9099**. **Además adjuntamos firmas de los vecinos y vecinas afectadas por lo descrito anteriormente.**

Señalamos como domicilio para oír notificaciones y toda clase de documentos relacionados con la presente petición el ubicado en la **Av. 20 de noviembre, col. El colegio. Ciudad Juárez, Chihuahua, 32310**

Atentamente:

Salvador Ontiveros V.

C. Salvador Ontiveros Villegas:

Cd. Juárez, Chihuahua, 07 de junio del 2024.

Cecilia Mariel Martinez Lozano

Cecilia Mariel Martinez Lozano

Coordinadora Participación Comunitaria de Red de Vecinos:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(Poste de media tensión sin reubicar y omisión de corte en banquetas existentes para generar franjas para personas con discapacidad visual.)



(Placas podotáctiles en cantidades menores a lo presupuestado.)



(Concretos de banquetas y pavimento fisurados)

